




20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
1	2016	ABK	12v Lys i maskinrum	2stk 12 v LEDlys monteres på skot foran tanke til FW og diesel. 2 led lys fra midskibs kahyt bruges	Slettet	
2	2017		Løjgang til stagfok	12mm wire monteres fra borde til borde forand mast.Kan ikke etableres. Der er ikke plads foran mast. ØV	Slettet	
3	2016	ABK	Stikkontakter i Kahyt	Udskiftes. Kun et stik i hver har indmad og er forbundet. Alle stik er ok, men børnesikring har blokeret for brug	ok	22-08-2016
4	2016	ABK	12v dækslys forpart mast	Monteres under støtte for gaffel. Kontakt i forkahyt. Amatur have. Ledning føres igennem mastefisk og under mastekrave til amatur	ok	14-04-2019
5	2016	CH	Surring af storbom	surringsbeslag til storbom stb og bb etableres på agterspant stb &bb. brædebolt m. ringmøtrik	ok	10-11-2016
6	2016	HS	Storbom nok	Stålring påsvejses øjer på siden til dobbelt bomdirk. Hensigten med at rigge dobbelt bomdirk er brugen af "Lazy Jack" .	ok	20-08-2016
7	2016	CH/TO	Førtøjning trosser	Slidte / møre trosser udskiftes med reserver der henligger i skur	ok	15-10-2016
8	2016	CH	Vhf	Etableres midlertidig indtil pult modificeret	ok	19-08-2016
9	2016	CH	Vhf antenne	Vhf antenne monteres i formast over gods. Rettes så den sidder parallelt med mast. når lift disponibel	ok	26-07-2016
10	2016	CH	Kompas	Monteres når pult modificeret	ok	20/42017
11	2016	PJ	Ring på mast, løftes så den er fri af spil		ok	jul-2016
12	2016	CH	Gasflaske	udskiftes med en af fiberglas aht. magnetkompas	ok	20/4 2017
13	2016	CH/PJ	Øje til halsbarm storsejl	Monteres på storbom ved mast. Øjebolt bør flyttes. Korrekt afstand kan først måles ud når storsejl sættes, aht. masteringe.	ok	01-07-2016


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
14	2016	HS	Skade stb side	Sejler til Ring Andersen, Ring Andersen Svendborg 22/4-17 for rep. Tilbud Indhentes, gennemgås	ok	28-04-2016
15	2016	HS	Bedding 21-24 april 16	opgaver i forbindelse med . status maling m.v	ok	01-04-2016
16	2016	HS	Ekkeolod Transducer	monteres	ok	01-04-2016
17	2016	PJ	Lakere bom	Bom lægges på land, Bom rengøres, slibes og lakkeres. Bom rengøres med malerrens og slibes. Efterfølgende males bommen med linoliefernis, og til slut males med skibslak.	ok	01-05-2016
18	2016	PJ	lakere mast	masten lægges på land og afmonteret tackel mærkes op. Mast rengøres slibes og lakeres	ok	01-05-2016
19	2016	PJ	Lakere bovspryd		ok	01-05-2016
20	2016	PJ	Lakere pikken		ok	01-05-2016
21	2016	PJ	Male dæksluger		ok	01-05-2016
22	2016	PJ	Male over dæk		ok	01-05-2016
23	2016	HS	Lynlås pressening rep.		ok	01-09-2016
24	2016	VI	montering af spil efter metalisering		ok	01-09-2016
25	2016	TO	Klamper monteres på spanter	Klamper der ikke er forsænket i spant, afmonteres og forsænkes. ekstra monteres agten for pullert agter - 1 stb og 1 bb, (mangler propper!!!)	ok	10-07-2017
26	2016	PJ	Klamper monteres på mast		ok	sep-2016
27	2016	PJ	Fremstille håndperter til ankerspil		ok	maj-2016

20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
28	2016	PK	Åbning mellem skanseklædning og skandæk	Åbning / sandspor er utilstrækkelig. Fræses op til ca 5-10mm. Tilbud fra Chris kr 3410	ok	01-06-2018
29	2016	CH	Lys i maskinrum	2 stk 12 volt LED .www.dkvolt.dk 2 stk 12v a 125 kr 10W / 950lumen. I alt 1900 lumen (er indkøbt)	ok	23-02-2017
30	2016	CH/PL	Lader til lysbatteri ude af funktion	C-tec lader er fundet defekt ingen sekundær spænding// ny indkøbt monteres. Lader måske defekt. Jeg har eftersat 220v og kan ikke finde nogen fejl. Curt (skrottes?)	ok	22-04-2017
31	2016	HS/VI	fremstilling og montering af nagelbænke	Ring Andersen, Svenborg	ok	jul-2016
32	2016	CH	Lanterner monteres og tilsluttes 12V		ok	jul-2016
33	2016	CH	Pumpeinstallation 12V	Der monteres automatik. Automatik henligger i kahyt. 12v tages fra tavle i maskinrum over kontakt allerede monteret i tavle	ok	
34	2015	?	Kahyt males	under dæk og opstående, hvid oliemaling	ok	01-07-2015
35	2016	HS	Ring om bovspyd til klyver / stormklyver	Er sat i produktion. forventes færdig medio marts	ok	01-04-2017
36	2016		Lugekarme indvendig males	Slibes og lakeret. Tonkin 6 x ?.	ok	01-05-2016
37	2016	CH	Fastgøring til agterstag etableres	Klampe monteres på indersiden af spant. Jnf.B.møde 10/10-16	ok	
38	2016	HS	Nye blokke lakeres	Behandling	ok	01-09-2016
39	2016	CH	Mastekrave fastgøres til mastefisk	med stålbånd. Efter at kabel er etableret til dækslys (se pkt 3)	ok	11-04-2017
40	2016	CH/PJ	6 Øjer i dæk til skøder, 3 stb, 3 bb.	Skødepunkter. forløbig bruges naglebænke til skøder	ok	
41	2016	PE/VI	Motor ryger meget	Re. PE formodentlig læk ved forvarmer.	ok	01-04-2017


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
42	2016	HS	Vinteroverdækning 29/10-16		ok	29-10-2016
43	2016	TE	Storsejl	Modtaget sep-16 (se rigning af storsejl) Storsejlet rigges med udhaler igennem skivgat, najes til pikbom og der tages mål til masteringe	ok	
44	2016	TE	stagfok	Modtaget sep-16 / løjerter er sat i produktion hos Henriks nabo. foreløbig bruges løjerter fremstilles af Viggo, til org. Er indkøbt/ fremstillet	ok	03-07-2017
45	2016	TE	Klyver	Rigges med udhal gennem skivgat ved nok på bovspryd	ok	03-07-2017
46	2016	TE	Stormklyver	Rigges når klyver er færdigrigget, Tackel er det samme som bruges til klyver	ok	
47	2016	TE	Klampe på storbom og skrædertalje	På siden af storbom monteres klampe til udhal med skrædertalje for storsejl. Klampen monteres så visning til spil, gør brugen af spil mulig	ok	
48	2016	CH	Masteringe til storsejl	Masteringene monteres med ruller og line. 12stk ruller og 13stk afstandsstykker. på ca 1,5 m line splejses 2 korte øjer og der trækkes 12ruller på med mellemstykker	ok	
49	2016		2 klamper til storskøde	2klamper i stb/bb side + vejviserblokke.	ok	
50	2016	CH/TE	Klyverfald / skøder	Klyverfald/skøder rigges og længde opmåles	ok	22-04-2017
51	2016	CH/TE	Klamper stb/bb ved/på spil		ok	
52	2016	HS	Dæk behandles imprægneres	fortløbene. behandles med linolie med 10% trætjære	ok	18-06-2019
53	2016	Chris	Dæk omkalfatres/rebattes hvor nødvendigt	fortløbene. Bemærk! Det er kommet frem at grunden til luft i kalfatringen er at begen ikke er kogt ud. Der er indhentet tilbud fra Chris, arbejdet udføres forår 2019	ok	15-06-2019
54	2016	CH	Diesel og ferskvandstank	Der monteres spejl på agterpart skot forand tanke	ok	10-08-2019
55	2016		Skiver stb anker-kranbjælke	et skivgat er ikke bredt nok, fræses op. Skiver haves, aksel fremstilles.	ok	25-05-2020


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
56	2016	Sv.E	Klys til ankerkæde	Ankerklyds etableres i stb side. Svend Erik er på opgaven. Tømmerarbejde af Kurt Andersen under beddingsarbejde 16. klyds er færdiggalvaniseret. Monteres under bedding 2019	ok	03-07-2019
57	2016	BQ	Bogreol	opsættes i kahyt, (m. tilstrækkelig dybde til ringbind etc.)	ok	10-11-2019
58	2016	CH	Stikkontakt pantry	opsættes under dæk over vask.	ok	18-10-2020
59	2017	CH	Bomstøtte, vinter	Der etableres en bomstøtte med kryds til brug under vinteroverdækning	ok	28-10-2017
60	2017	Arne	Kofinagler	Der fremstilles 8 stk kofinagler. 4 stk til ramme ved ankerspil	ok	
61	2017	PJR	Gl. Blokke	Overhales,renses og lakeres. Aksel & skiver efterses for slid, udskiftes hvor er nødvendig.	ok	01-03-2017
62	2017	ABK	lys over pantrybord	Defekt LED lys maskinrum flyttes til pantry. Lyset er ok, relæ er defekt. Lyset slutes til 12v hovedtavle	ok	
63	2017	Bedding	Nødgenerator	udstødning føres ud gennem siden og generator monteres på platform. Bedding 10/5, Er stillet i bero	Slettet	
64	2017	PE	Wiretræk til start	Wiretræk føres til manøvrebox i pult	ok	08-01-2018
65	2017	HS/PL	Vinteroverdækning fjernes	22/4-17 der bookes lift for montering af Fald. Ved montering af fald skal sjækler muses (sikres) med galv tråd	ok	22-04-2017
66	2017	PL	Kofinagler	Der fremstilles 16 stk kofinagler	ok	01-03-2017
67	2017	CH	12V stik/USB & voltmete	1 stk monteres på skot i kahyt, 1 stk monteres i pult. Voltmeter i kahyt slutes til lysbatteri, voltmeter i pult til startbatteri	ok	
68	2017	CH	Toilet	toilet indstalleres under /ved trappe. Toilet er bestilt ved MDF marine 2990kr + fittings ca 1250 kr (Se fane toilet inst.)	ok	20-01-2019
69	2017	K	Styrepuvt	Modificeres så den kan løftes af og kompas monteres. Lys til kompas etableres	ok	


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
70	2017	CH	Storsejlskøde	Monteres. Eableres med 3skåret blok under bom, 2 skåret i løjgang, 1 skåret vejviser stb og bb	ok	12-07-2017
71	2017	CH	Flagspil agter	Der monteres flagspil på rorstamme agter.ved udskiftning checkes at vanter ligger korrekt over kindbakker i top af mast	ok	01-11-2017
72	2017	CH	Brandslukker til maskinrum	Der indkøbes 5/6kg CO ² slukker.pris ca 1400-1500kr inkl. Moms.	ok	
73	2017	HS	Vinteroverdækning	28/10-17 kl 09.00 - 17:00	ok	28-10-2017
74	2017	TE/CH	Nedtagning af tackel	Inden vinteroverdækning nedtages tov og Blokke som mærkes.	ok	28-10-2017
75	2017	HS	12stk kroge til blokke	Der indkøbes/fremstilles kroge til montering i blokke i stedet for sjækler. krogene skal fremstilles med en udadbøjet spids der muliggør musing(sikring) af krogen	ok	31-01-2018
76	2017	TE/CH	beslag bredfokbom	Der fremstilles 4 beslag med 2 stk med 4 øjer til bomnok og 2 stk med 2 øjer til bomfald og sejlfald.	ok	30-04-2019
77	2017	Curt	Krøbelspil	Der fremstilles palhjul	ok	
78	2017	Curt	Krøbelspil	Klokobling galvaniseres. 5/9-afl. Til galvanisering. forventes færdig medio sep. (Pris ca 1500kr)	ok	
79	2017	ABK	Kontaktpanel maskine og kahyt for	Maskine- monteres i elbox 12V. Kahyt for monteres i skot.kontaktpanel er monteret i maskine.	ok	
80	2017	CH/TE	Nedhal til stagfok	14mm tov føres igennem blok ved halsbarm til faldbarm. Når sejlet stuves bruges nedhalet til at sejse sejlet op med slippestik (hækling)	ok	
81	2017	CH/PL	220v system	Der monteres automatsikring i gruppetavle og alt 220v udstyr tages herfra. (er indkøbt) Gruppetavle og autosikring ialt 77kr Harald Nyborg (er indkøbt)	ok	30-04-2019
82	2017	A	Plankebord	Der fremstilles plankebord med bænke til kahyt.Måske overveje en type hvor sædet slås lodret op under bordplade af hensyn til til plads	ok	10-07-2018
83	2017	TE/CH	Vanter sytov	Sytov Vanter/jomfruer udskiftes med 18mm tjæret 4 slået hamp.ved udskiftning checkes at vanter ligger korrekt over kindbakker i top af mast	ok	20-06-2019


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
84	2017	BQ/TE	Rebning af storsejl	der monteres kindbakker på siden af storbom. kindbakkerne isættes 4" skiver til vejvisning		
86	2017	TE/CH	Nedhal til storsejl	nedhal føres igennem blok ved kværken og fastgøres ved halsbarm så sejlet kan gives op.		
87	2017	CH	ferskvandpumpe defekt	Pressostat hænger, Såfremt fejlen opstår igen, overvejes indkøb af ny pressostat (328kr) (Curt indkøber ny) Ny automatik når Viggo har svejst tank. Se pkt 88	ok	09-09-2019
88	2017	CH	Ferskvandstank	tanken læk, revnet i afslipning midtpå, stor revne i bunden. Tanken åbnes og der indlægges en pose, er indkøbt. Trykvandssystemet udskiftes med gennemløb og ny aftapning	ok	26-07-2021
89	2017	CH	Lænseporte	Lænseporte agter forsynes med hængsler så de åbner automatisk. ref. Samtale med John Walsted, så skaffer han hængsle i den rigtige stil . Hængsler indkøbt i Biltema	ok	20-06-2020
90	2017	BQ	Skuffe i pantry	Manglende skuffe fremstilles	ok	11-11-2019
91	2017	CH	Lugepresenning	Klare plastvinduer knækket flere steder. Sendes til sejlmager for rep. Midlertidig lagt anden presenning under. (Rep hos Presenco Kolding)	ok	08-07-2021
92	2017	CH/TE	Tovværk	Tovværk til fald og skøder opmåles og registreres. Dimension og længde skrives ind i doc. Se fane blokke&tow	ok	09-05-2020
93	2017	CH/TE	Blokke	Alle blokke registreres.Type og størelse skrives ind i doc. Se fane blokke&tov.	X	09-05-2020
94	2017	PK	Redningsflåde	redningsflåden søges solgt, da den ikke kan anbringes forsvarligt	/	
95	2018	CH	Fodblok bomdirk	Der bores igennem naglebænk og skinkel fra fodblok skæres igennem naglebænk til øjebolt	ok	
96	2018	CH	Fenderer	etablering af 5 stk fenderer af 2 bildæk x 5	ok	08-04-2018
97	2018	PE/PL	Instrumentkabel maskine	etablering af kabel fra maskine til manøvrepult, indikatorlys m.m.	ok	09-01-2018
98	2018	HS/ABK	Bedding	Bundmales, zinkklodser og kalifatring eftergås. Bestilt 10/5-18	ok	14-05-2018


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
99	2018	HS/PK	vinteroverdækning	afmonteres og stuves afvejen	ok	26-04-2018
100	2018	CH/TE	Tackel	Monterede taljer med 18mm PP tov udskiftes med 16mm hemptex	ok	01-06-2018
101	2018	CH/TO	kæde vatterstag	Afkortes ca 40-50 cm	ok	13-08-2018
102	2018	PL	Ekstra ballast	jernbaneskiner skæres op i stykker af max 50cm og rustbehandles. ca 500kg ballast flyttet forefter, skinner placeres når malet	ok	aflyst
103	2018	Sv.E	Ankerspil adapterer	Der fremstilles adapterer, så håndsving kan anvendes på ankerspil. Svend Erik på opgaven	ok	
104	2018	PK	Vinteroverdækning		ok	27-10-2018
105	2018	PK	Møre planker	Ref. Tilbud fra Chris på kr 61250. Det undersøges nærmere hvad det indebærer	ok	01-06-2018
106	2018	CH	Toilet Skroggenemføring	Bedding-Der etableres skroggenemføring afløb stb + indsugning skyldevand bb under vandlinien. bb monteres med kugleventil til stop af indsugning i tilfælde af stoppet toilet	ok	08-05-2018
107	2018	PK/CH	spillemand i pikbom	Bolt i gaffel/spillemand skæres og presses ud, ny bolt monteres med bøsning.Bolt banket ud , ny isat med kobberbøsning, udskåret i bom så vandring af spillemand øges	ok	01-06-2018
108	2018	CH/M	Bomdirk øjebolte i dæk	Der monteres øjebolte til fodblok bomdirk.Øjeboltene monteret gennemgående og sikret med møtrik og skive under dæk	ok	01-06-2018
109	2018	PE/CH	Batterier / Lader	alm. forbrugsbatteri & Motorbatteri adskilles.Det har vist sig hensigtsmæssigt at adskille de 2 systemer. Se bemærkning	ok	20-07-2018
110	2018	CH	Redningsveste CE 150 9 røde + CE 200 3 sorte	Veste checkes. Se fane redningsveste	ok	14-07-2018
111	2018	CH	Bomstol	der fremstilles bomstøttekryds ved løjgang. Materialer haves, Bomstolen skal bruges ifm. Solsejl. Ref pkt 137	/	
112	2018	CH	Mastebeslag bredfokrå	Der monteres øjebolte i mast til bredfokrå.Der mangler øjebolte til fald for bom, Sejl og styreline. Opgave udføres af Sven Brieske.Efterlyst status 15/4-19 CH.	ok	01-07-2019


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
113	2018	Kartsen	Krøbelspil	Øverste spilopper fastgøres og alle 4 spilopper monteres med blændpropper	/	
114	2018	CH	strippepumpe	Oprensning under motor. Problem kan evt. løses md indkøb af Tør/våd støvsuger og askesand til opsamling af slam	/	
115	2018	A/CH	Toilet	Aflukke etableres omkring installeret toilet, Planker er indkøbt	ok	15-07-2019
116	2018	ABK/A	Trappe/lejder	gøres 50mm smallere.For at gøre det muligt at anvende rum agten for toilet. Trappen tages i land til værksted	ok	20-06-2019
117	2018	CH	Ankerlanterne	Indkøbes når kontaktpanel monteret i forpeak/kahyt, se pkt 80. MM 829kr inkl. moms, både op til 20m. Middelfart Marine Katalog nr 596384	ok	17-06-2020
118	2018	CH	Redningskrans	Monteres agten for maskinskyligtght. Line kvejles i ottetaller på bræt med to pinde	ok	08-06-2020
119	2018	T/EG	Jakobslejder	Der fremstilles en 8 trins jakobslejder.Skal erstatte den ombordværende allu	ok	19-06-2020
120	2018	CH	Brandslukning	Der indkøbes en 230v pumpe Min. Tryk 4-5bar. F.eks Bil tema BP 1301, sugehøjde 8m, tryk 4,8bar,5m ³ /h, 230v 17-679 kr699	ok	15-04-2019
121	2019	PK	Vinteroverdækning afmonteres	Stativ stuvet i Skur, Presenning i kulturhus	ok	01-04-2019
122	2019	CH/TE	Pullert flækket	Foreste stb pullert flækket. Rep med 2 150mmX10mm franske træskruer og limet med PVC lim. Skruehuller proppet	ok	15-04-2019
123	2019	ABK	Bedding 6/5-2019	Opgaver efter Asbjørns liste	ok	12-05-2019
124	2019	CH	Redningsfåder	Ref pkt81. vi har fået et tilbud ind på en samlet pris på 25850kr - moms kr20680. Det giver en kapacitet på 24 personer. 2 stk 6 pers + 1 stk 12 pers.	ok	30-04-2019
125	2019	CH	Indsugning nødpumpe se pkt 120	Der etableret skroggennemføring under vandlinien 1" med kugleventil. Kugleventilen skal etableres så, den bryder strømmen til pumpe når lukket	ok	
126	2019	CH	Nødstrøm	Den gamle nødgenerator søges solgt. Den kan ikke anbringes om bord pga pladsmangel		


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
127	2019	CH/TE	Tilrigning.sejl & tackle	Beslag monteres på bredfokrå (pkt 77), Øjebolt til rå monteres i mast under gods(pkt 112) fald og skøder tilrigges. Øjebolt monteres i mastering.	ok	01-07-2019
128	2019	C/TE	Sprinkler dæk	Sprinkler slange der henligger i skur monteres med koblinger så den passer til spulesystem. De indkøbes timer 12V/220V til styring af sprinkler	ok	11-09-2020
129	2019	ABK	Nødbrandpumpe	Der etableres 230v stik til brandpumpe/nødgenerator. 230v til pumpe kobles via kontaktor ved indsugningsventil. Det for at forhindre start uden åben ventil. Kobles til brandslange/ventil for sprinkler maskinrum	/	
130	2019	CH	brandslukning maskinen	Der indkøbes en ekstra 6kg CO2 slukker (er bestilt). De 2 CO2 slukkere monteres på maskinskot i kahyt med direkte indblæsning i maskinrum	ok	22-07-2020
131	2019	CH	Redningsfåder for - 6pax	fastgøres	ok	20-07-2019
132	2019	CH	Redningsveste CE275	Efterses og salttablet udskiftes	ok	03-09-2020
133	2019	CH	10ltr vandslukker	1 stk 826kr	ok	02-07-2020
134	2019	CH	Førstehjælpkasse	Biltema 149kr # 39558	ok	20-07-2019
135	2019	TE/E	Dæk /beg	Dæk rebattet og overskydende beg fjernes med skraber hvorefter dæk behandles med linolie tilsat 10% tjære	ok	24-06-2019
136	2019	CH	Nok pikbom	på overkant monteres klods til sejsning (sejlstrammer)	ok	01-07-2019
137	2019	MA/KA	Solsejl	Det i skuret henliggende solsejl, påsyes en ekstra bane og der etableres et cepter stb&bb agter ved pullert som støtte. (Martin sponsorrere) Karsten ceptere	ok	09-09-2019
138	2019	CH	Luger løftesStb & bb	Først 4 lugedæksler stb og bb løftes ca 125mm ved overnatning, understøttes af 125cm rigle (skal gøre det foreste af lugen vandret. (etableres kun ved flere end 10 til overnatning)	ok	16-07-2021
139	2019		Madrasser	Til forrum / forpeak tilpasses 2 skummadresser til skarpén. 2 overskydende madrasser stilles lodret ved køjer, til brug for overnatning på dørk	ok	26-07-2021
140	2019		Jerrycans	Af hensyn til brandsikrinfg indkøbes 2 jerrycans til reservediesel i maskinrum	ok	08-08-2019


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
141	2019	Arne	VHF	Sailor VHF kan ikke sende	ok	25-09-2019
142	2019	ABK	Landstrøm	Virker ikke agter --- Der skal skiftes på en kontakt yderst mod bb på panel	ok	11-11-2019
143	2019	CH	Klods på storbom	der monteres en klods på storbom som stop for preventer. Preventeren bruges når der sejles på læns	ok	21-08-2019
144	2019	HJ	Svirvelblok	Der afprøves en svirvel/svirvelblok i fokkefald	÷	
145	2019	CH	Holder til MOB tlf	der monteres holder i pult til mobiltlf	ok	21-08-2019
146	2019	ABK	Klyverbom	skræbes og genbehandles med Tonkin	ok	28-08-2019
147	2019	CH	Rorpind	Rorpind fastgøres så den ikke kan arbejde sig ud af rorstok		
148	2019		Klyver/fok	Skødeblokke udskiftes med kovse	ok	09-09-2019
149	2019	Per	Flyers	Flyers der fortæller om Nordstjernen, venneforeningen og sejlads	/	
150	2019	CH	Luge forand mast	Skalkejern og pressening fjernes . I lugen monteres 2 prismer for at give lys i forkahytten.	ok	11-05-2020
151	2019	EK/C H	Naglebænke	Der etableres naglebænk på tværbom ankerspil og krøbelspil, 4 stk kofilnagler i hver	ok	27-09-2019
152	2019	EK/C H	Tackle bredfok	forbraser, agterbraser, toplenter, fald sejl og rå, rigges. Skøder samme som stagfok.	ok	23-09-2019
153	2019	PK	Vinteroverdækning	Nordstjerne overdækkes og vinterfortøjes og fenderes af (dato 6/11-19)	ok	10-11-2019
154	2019	CH/TE	Nedtagning af tackle	Lejder rigges på vanter og tackle nedtages og måles op (evt. 1/11-19)	ok	01-11-2019


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
155	2019		Krøbelspil læk	Stb side agterste gennemgående bolt læk til kahyt. Chris inspiceret, midlertidig fuges omkring spil. Spillet skal afmonteres og spændes sammen	/	
156	2019	ASB	Bedding 2020 25/5 09:00	Asbjørn udarbejder opgaveliste. (Chris) planke bb side poop dæk checkes. Nåd agten for indsugning toilet checkes (har lækket). Læk ved krøbelspil stb checkes se pkt 155	ok	30-05-2020
157	2019		Begklatter dæk	Begklatter dæk ved ankerklyds og stb bov skræbes af	ok	19-04-2020
158	2019	CH	Klamper	til brug for braser bredfok monteres ekstra klamper		
159	2019	Ch	lønningstrappe	Til erstatning for den gamle	ok	29-02-2020
160	2020	PK/CH	Indgang /vinterpresenning	Der laves ramme til presenning over indgang. Indgangspresenning fastgøres til ramme med presenningsgreb (biltema 178kr 8 sæt)	ok	02-03-2020
161	2020	Per/CH	Tilrigning til sejlads	Nedtagning af vinterpresenning oprigning af tackle og sejl.	ok	09-05-2020
162	2020	TE	Bådshager	Øjer og stropper til ophæng af bådshager i vanter	ok	09-05-2020
163	2020	CH	Hempadurmaling	10ltr 2komponent maling indkøbt til rustbehandling søges solgt	ok	29-09-2020
164	2020	CH	Bredfokrå	Afrevet vejviser genmonteres med franske træskruer eller gennemgående bræddebolte	ok	05-05-2020
165	2020		Stb</bb lanterne	Monteres mere solidt og vandret		
166	2020	CH	huller til kofinagler	Krøbelspil og ankerspil tilpasses så kofinagler ikke sætter sig fast pga. fugt	ok	19-04-2020
167	2020		Storsejl	Undersøges for slid og sendes evt. til reparation		
168	2020	CH	Redningsveste CE150	Efterses og checkes Juli 2020	ok	21-08-2020


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
169	2020	TE/E	Dækket smøres	Dækket smøres med linolie/10% trætjære	ok	06-06-2020
170	2020	CH/TE	Hanger bredfok rå	Ophal fejlmonteret, flyttes til forpart mast	ok	24-06-2020
171	2020		Ror	Der skal evalueres over en evt. ændring af ror, i lighed med Sandra. Dvs påsætning af vinkeljern for forbedring af manøvreevne, prøves påsat under bedding, Ref. Best.m. 2/12-20		
172	2020	CH/TE	Fortøjning	vinterfortøjning skiftes til sommer. Dvs. 28mm blå for&agtertrasse skiftes ud med 18mm polyprop. 28mm for&agterspring skiftes med 22mm flettet polyprop	ok	02-07-2020
173	2020	CH/TE	Redningsveste CE200	Efterses / salttablet(bobin) skiftes	ok	03-09-2020
174	2020		Hovedrengøring	Forpeak - kahyt - maskinrum rydes og rengøres og spules med ferskvand	ok	28-06-2021
175	2020	CH	Lys toilet	Der monteres 12v lys i toilet	ok	03-09-2020
176	2020		Sejl/motor kegle	Der fremstilles en sejl/motor kegle ca H40cm x B30cm med spids. Anvendes når der sejles både med sejl og motor	ok	08-09-2020
177	2020		Navigation	Isailor installeres på Ipad doneret af Erik	ok	06-09-2020
178	2020	PE/PL	Kølesystem motor 9/9-20	Motorens kølesystem defekt, cirkulationspumpen lækker og systemet mister vand. (ny Pumpe). Føler til rød indikator lampe defekt - skiftes.	ok	23-09-2020
179	2020		Presenning styrepult	Revnet i syningen, sendes til reparation efter vinterklargøring (Rep. Hos Presenco Kolding)	ok	08-07-2021
180	2020	CH	Afrigning	Sejl og takkel afrigges 29/10-20 09:00. (rep. af storsejl pkt 167)	ok	29-10-2020
181	2020	PK	Overdækning	Vinteroverdækning og skift til vinterfortøjning 31/10-20 09:00- 12:00	ok	06-11-2020
182	2020	PK	Råd i planke bb side agterdæk	Der indhentes tilbud fra Crish med henblik på udskiftning af planke	ok	31-08-2020


20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
183	2020	CH	Lys i Skur	Der monteres LED/batteri lys m. sensor (129Kr)	ok	28-10-2020
184	2020	CH	Pult fastgøres	Der monteres låsebeslag for at fastgøre pult til dæk		
185	2020	CH	Lys maskinen	Lyset Maskinrum modificeres så det bliver mere stabilt		
186	2020		Røstjern rettes	Når vinterpresenning lagt sættes en strop fra røstjern til røstjern over presenning og storbom	ok	31-10-2020
187	2020	TE/A	Ring på Klyverbom	Ring modificeres så den fungerer bedre (depotgåren)	ok	16-11-2020
188	2020		Dørkbeslag	Der monteres dørkbeslag i dørkplanker i forkahyt og ved pantry. Er indkøbt.		
189	2021	ABK	Bedding	Bedding arrangeres 3-8/5-21 lillebæltværftet. Bundmaling, tjek af zink, maling udenbords over vandlinien. Crish tjekker kalifatring	ok	08-05-2021
190	2021	A	Halsbarm stagfok	Til fastgøring af Halsbarm stagfok fremstilles bøjle med ring, bøjlen fastgøres til bolt for rulle til stag - Eller med beslag boltet til klyverbom	/	
191	2021	CH	Masteringe	Gennemgås for knækkede ruller og modificeres for lettere justering	ok	14-04-2021
192	2021	C/TE/E	Tilrigning	20/4 & 22/4 Tilrigning af tackle, slidt tovværk udskiftes, Toplent blokke skiftes til 12mm stropblokke, bb toplent skiftet fra 16mm til 12mm, pikfald skiftet pga slid.	ok	22-04-2021
193	2021	E/TE	Klyverbom/Naglebænk Krøbelspil	lak slibes af -. Derefter behandles med linolie m. 10% træmjær	ok	28-04-2021
194	2021	CH	Redningsveste CE275	tjekkes og salttablet skiftes (udløber 7/2021)	ok	07-08-2021
195	2021	CH	Spulepumpe	220v pumpe impeller sidder fast. pumpehus afmonteres for fejlsøgning	ok	27-05-2021
196	2021	TE/CH	Klyver	Der indhentes tilbud på ny klyver fra HCC bådværft, Marstal -måltagning 17/5-21. klyver doneret af Albanifonden. John Walsted & TE tager til Marstal fo at få styr på tilbud.	Aflyst	25-07-2021

20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
197	2021	TE/E	sejklargøring	Sejl monteres og klargøres til start på sejltræning	ok	27-05-2021
198	2021		Maling over dæk	Skandæk, skanseklædning indvendig, lønning, lille luge, ruf , luge maskine og maskinskygth	ok	21-06-2021
199	2021	TE/	Vanter Totnes	Taljereb opgås og hales tot og bændsles igen	ok	28-06-2021
200	2021	PEC	Batterier	Der indkøbes 2 nye 140Amp batterier til forbrug	ok	23-07-2021
201	2021	CH	Nødstrøm	Der indkøbes en mere handy nødgenerator. Se pkt 126	ok	22-07-2021
202	2021	CH	Lækager dæk	Dækket fodres med fint savsmuld fra eg	ok	10-08-2021
203	2021		Solsejl	der indkøbes nyt solsejl. Det nuværende revnet (?mørt)		
204	2021	CH	Anker	Anker færdigmonteres under kranbjælke med indkøbt slipkrog. Der etableres klyds til forpeak foran palstøtte. Svineryg fastgøres til lønning til fligen at vile på. Klampe til surring monteres		
205	2021	TE/CH	Klyver	Der hentes tilbud hjem fra andetsted end HC Martsal. Tilbud modtaget fra "Nordkystens Sejl Og Rig På 30525kr exkl. Moms. Tilbud gælder 30 dage fra 8/10-21		
206	2021		Bredfokrå	Douglas kævle til bredfokrå 150mm x 150mm x 9meter. Vægt max 200kg. Tilbud fra Aros savværk, Balle syd for Grenaa 3150kr inkl. Moms. Peter L. undersøger muligheder for transport		
207	2021	AB	Lejder	Lejder i forpeak i dårlig stand - repareres	ok	08-08-2021
208	2021	CH	Håndholdt VHF	Lader fået saltvand, ny indkøbes inkl. 12v ladestik	ok	31-08-2021
209	2021	PK	Flagspil	flagspil tabt på tur til Vejle. Nyt indkøbes PK, og sikres mod tab CH	ok	16-09-2021
210	2021	CH	Toilet	Springer sikringen. Fejlsøgt og fundet motor til indsugningspumpe havde sat sig fast. Pumpe afmonteret og motor løsgået. Aio. Men motor/pumpe bør aktiveres jævnlgt	ok	20-09-2021

20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
211	2021	CH	Toilet	Springer igen sikring.. Afmonteret pumpe og fundet elmotor fyldt med vand. Kugleleje ved pumpe rustent,. Pumpe udskiftes ny ca 1000 kr	ok	13-10-2021
212	2021	A/TE	Piken	Der fremstilles en bøjle til montering over kloen til fastgøring af klofald. Bøjlen vil virke som ændring af klofaldet løftepunkt		
213	2021	ABK/PK	Stativ vinteroverdækning	Stativ modificeres over forskib. Bomstøtte fornyes.	ok	
214	2021	CH	Lugepresenning	Der søges fondsmidler til udskiftning af lugepresenning. Tilbud inthentes fra "Presenco" Kolding. Tilbud fra Presenco 6652kr		
215	2021	PK	Vinteroverdækning	18/10 vinteroverdækning, kunne ikke færdiggøres pga. for få fremmødte. Ny dato 20/11-21	ok	20-11-2021
216	2021	ABK/AB	Oprydning i skure	rydet op i skure, træstumper, rustne klapstole, gl tovværkstumper, ubrugelig maling og malerbøtter kørt til genbrug	ok	20-11-2021
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						

20-11-2021

			Opgave	Beskrivelse og/eller bemærkninger	Status	Dato færdig-meldt
NR	år	Ansvar				
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						

20-11-2021

20-11-2021

20-11-2021

20-11-2021

20-11-2021

20-11-2021

20-11-2021